FICHE DE RENSEIGNEMENTS FERMETTE

Société / Nom	Adresse complète/CP/Ville	Numéro de Siret	Téléphone
Référence chantier	**Adresse chantier**	**CP / Ville chantier**	**Email**

Demandeur : ☐ Constructeur ☐ Artisan ☐ Particulier ☐ Autre
Permis de construire : ☐ Déposé ☐ En cours ☐ Non déposé ☐ Sans objet
Devis souhaité en : ☐ Fourniture seule ☐ Fourniture et pose
Département du chantier (si pose) : Choisir

1. INFOS GÉNÉRALES

Murs : ☐ Parpaing ☐ Brique ☐ Ossature bois ☐ Autre _____
Pente : ☐ Degrés ☐ Pourcents
Valeur : _____
Entraxe des fermes : ☐ 0.60 m ☐ 0.75 m ☐ 0.90 ☐ Autre
Zone sismique : ☐ Oui ☐ Non
Terrain accessible en semi-remorque : ☐ Oui ☐ Non *Si non, merci de préciser les accès et limites de propriété sur le plan*

2. COUVERTURE

Type de couverture : ☐ Tuile (45 kg/m²) ☐ Ardoise (35 kg/m²) ☐ Bac acier (15 kg/m²) ☐ Fibre ciment (25 kg/m²) ☐ Autre (___kg/m²)
Marque / modèle précis : _____
Film sous couverture : ☐ Oui ☐ Non
À chiffrer : ☐ Oui ☐ Non
Volige sous couverture : ☐ Oui ☐ Non **OSB 3 12mm :** ☐ Oui ☐ Non ☐ Volige bois
À chiffrer : ☐ Oui ☐ Non **À chiffrer :** ☐ Oui ☐ Non

3. PLAFOND, ISOLATION ET COMBLES

Type de plafond : ☐ BA13 (20 kg/m²) ☐ Brique (40 kg/m²) ☐ Lambris bois (10 kg/m²) ☐ Autre (___kg/m²)
Épaisseur isolation : _____ cm **Charge ponctuelle (clim, etc.) :** _____ kg/m²
Géométrie intérieure des combles : ☐ Perdus ☐ Habitables – entrait porteur ☐ Habitable sur dalle en A
Gainable prévu : ☐ Oui ☐ Non
Panneaux photovoltaïques : ☐ Oui ☐ Non **Poids estimé :** _____ kg/m²

4. CONDUIT DE FUMÉE

Type : ☐ Léger (type Poujoulat) ☐ Traditionnel porté par le mur ☐ Traditionnel porté par la charpente
Diamètre (si léger) : _____ cm **Section (si traditionnel) :** _____ cm x cm

5. DÉBORDS DE TOITURE – BAS DE PENTE (FAÇADE)

Cochez le ou les types concernés.

 ☐ Droit ou entrait filant	 ☐ Queue de vache fermette	 ☐ Queue de vache tradi ou chevrons rapporté	 ☐ Sifflet	 ☐ Mi-mur
 ☐ Applomb ext. mur	 ☐ Sur corniche	 ☐ Sur génoise		




Débord façade : _____ cm

Dimension talon de ferme / section QV : _____ cm

Côtes P / H (si génoise) : _____ P=__ H=__ cm

Si besoin finitions du débord : ☐ Cache-moineaux ☐ Bourrage maçonnerie

6. DÉBORDS DE PIGNON

 ☐ Échelle ou caisson	 ☐ Chevron de rive	 ☐ Fausse panne ou tête de panne

☐ Aucun

Dimension du débord de pignon : _____ cm

7. LUCARNES, JOUÉES ET GOUTTIÈRES

Lucarnes : ☐ À fronton ☐ À capucine ☐ Façade BA ☐ Façade bois

Fenêtre(s) de toit : ☐ Oui ☐ Non

Les dimensions et positions des points spécifiques sont à préciser en X/Y sur la vue en plan.

Jouées : ☐ CTBX + Nergalto ☐ Tuile ou ardoise ☐ Maçonnée ☐ Autre

Gouttières : ☐ Demi-rondes ☐ Nantaises ☐ Sans objet

8. FINITIONS (FOURNITURE)

Bandeaux : ☐ Bois ☐ PVC

Sous-faces : ☐ Bois ☐ PVC

Teinte si PVC : ☐ Blanc (RAL 9003) ☐ Sable/beige (RAL 1015) ☐ Noir (RAL 9011) ☐ Gris clair (RAL 7035) ☐ Gris anthracite (RAL 7016) ☐ Autre RAL

9. PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

Éléments bois complémentaires : ☐ Volige bas de pente ☐ Volige de noue ☐ Bois de faîtage ☐ Liteaux ☐ Contreliteaux

Si chevrons apparents, prévoir : ☐ section : 6/8 ☐ section : 8/10 **- Volige bois bouveté :** ☐ Oui ☐ Non

Charpente pour le garage : ☐ Fermette **OU** ☐ Traditionnelle

Autres structures à chiffrer : ☐ Pergola ☐ Auvent ☐ Carport ☐ Autre

Protection de trémie si R+1 : ☐ Oui ☐ Non **Trémie escalier :** ☐ Oui ☐ Non **Dimensions :** _____ **X** _____

COMMENTAIRES :

Merci de bien vouloir nous transmettre un jeu de plans complet (maçonnerie, façades, toiture et coupe) avec ce formulaire.

Siège Social Gau : 60 rue de l'industrie - 81 100 CASTRES - Tél. : 05 63 59 98 42 - gau.castres@gau.fr
Gau, SAS au capital de 1 187 500 € · 309 285 385 · Siret 30928538500014 · TVA FR48309285385· NAF 1623Z www.gau.fr

ENVOYER

En cliquant sur ENVOYER, votre messagerie Outlook s'ouvre avec l'adresse gau.castres@gau.fr pré-remplie. Pensez à joindre manuellement ce PDF complété et vos plans (Vue en plan, Coupe, Façades, Plan de toiture, Plan de situation) : un lien email ne peut pas joindre de fichier automatiquement.